

Pan Piotr Kapuściński
Przewodniczący Rady Gminy

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30.01.2025 r. informuję:

Projekty inwestycyjne w toku:

1. Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 170 mb od Strumienia w kierunku południowym) - termin do 20.06.2025 r. Brak zagrożenia co do terminu,
2. Wykonanie projektu odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych odcinka łączącego drogę krajową S73 z drogą nr ew. 14/84 w Wiśniówce – termin do 31.07.2025 r. Brak zagrożenia co do terminu.
3. Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul. Radostowa – z przygotowaniem wniosku ZRID – termin do 26.07.2025 r. Brak zagrożenia co do terminu.
4. Opracowanie projektu odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2 – termin do 31.05.2025 r. Brak zagrożenia co do terminu.
5. Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym – termin do 20.06.2025 r. Brak zagrożenia co do terminu.

6. Wykonanie projektu parkingu przy boisku sportowym w Brzezinkach – termin minął 20.12.2024 r. Ponaglenia z 18.12.2024, 13.01.2025 r. Starostwo widzi niejasność zapisów MPZP co do budowy nowych obiektów na tym terenie - konieczna jest opinia autora MPZP i ewentualna dalsza realizacja pozwoleniem na budowę.
7. Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych: ul. Polna i ul. Jeziorkowa od strony strumienia w kierunku północnym – termin do 30.09.2025. Brak zagrożenia co do terminu.
8. Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Podmasłowie w Woli Kopcowej na odcinku od ul. Modrzewiowej (Masłów Pierwszy) do ul. Świętokrzyskiej (Wola Kopcowa) – termin do 15.09.2025 r. Brak zagrożenia co do terminu.
9. Wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach wraz z odwodnieniem – termin do 15.09.2025 r. Brak zagrożenia co do terminu.
10. Wykonanie projektu odwodnienia oraz przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej nr. ew. 14/153, 14/84 w Wiśniówce – termin minął 13.11.2024 r. Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiającego. Ponaglenia z dnia 19.11.2025; 04.12.2025 09.01.2025 r. Zgodnie z umową naliczone zostaną kary za zwłokę.
11. Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach – termin minął 13.11.2024 r. Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiającego. Trwają uzgodnienia włączenia do drogi powiatowej oraz połączenia z drogą na terenie gminy Górno. Ponaglenia z dnia 19.11.2025;

04.12.2025, 28.01.2025 r. Zgodnie z umową naliczone zostaną kary za zwłokę.

12. Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID – termin do 01.07.2025 r. Brak zagrożenia co do terminu.
13. Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ul. Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy – termin do 31.05.2025. Brak zagrożenia co do terminu.
14. Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym – termin minął 01.07.2024 r.
Ponaglenia z dnia 05.07.2024; 20.09.2024; 08.10.2024; 21.10.2024; 15.11.2024; 28.11.2024 r. Uwagi ze Starostwa do przedstawianego projektu. Opracowywane przełożenie kabla zostało już skutecznie przyjęte. Konieczność procedowania projektu drogi nie zgłoszeniem a pozwoleniem na budowę z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.
15. Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80-86 – termin do 30.04.2025 r. Brak zagrożenia co do terminu.
16. Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka oraz Mącholicach Kapitulnych ul. Górna - termin do 30.11.2025 r. Brak zagrożenia co do terminu.
17. Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do skrzyżowania z drogą gminną 344021T – etap I (od km 2+350 do km 5+650 o dł. 3300 mb) –

termin do 25.10.2025 r. Trwa procedura wydania decyzji środowiskowej. Projektant nie widzi zagrożenia terminu.

18. Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną 344021T do drogi powiatowej nr 1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630 mb) – termin do 25.10.2025 r. Trwa procedura wydania decyzji środowiskowej. Projektant nie widzi zagrożenia terminu.

19. Projekt budowlany drogi gminnej ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym, oraz wykonanie projektu budowlanego dodatkowego odwodnienia projektowanej drogi ul. Podklonówka II w ramach zadania „Projekt budowlany drogi gminnej ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym” – termin minął 15.12.2024 r. Projekt technicznie przygotowany. Brak decyzji środowiskowej ze względu na odwołania stron postępowania.

20. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów
Termin wykonania umowy 24.02.2025 r. Istnieje zagrożenie dotrzymania tego terminu.

21. Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ulica Leśna. Brak zagrożenia co do terminu - do 17 czerwca 2025 r.

22. Projekt zagospodarowania centrum Masłowa Pierwszego – termin minął 31.12.2024 r. Przewidywane uzyskanie pozwolenia na budowę w

najbliższych dniach.

Ad.4. Zlecone przez Urząd prace urbanistyczne:

- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego sołectw realizowane przez biuro MASTERPLAN. Wystąpiło naruszenie terminu. Zadanie wykonane w ok. 99%. Zadanie nie zostało rozliczone.
- zmiana planu zagospodarowania sołectwa Wola Kopcowa w zakresie lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków – DAMKAR Damian Maleszak. Zadanie nie rozliczone, ponowna Uchwała Rady Gminy z dnia 30.01.2025 r.

Z up. Wójta Gminy Masłów
Kierownik Referatu
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
mgr inż. Dariusz Karczyński